



VIII. Projekt státusz riport

2006.05.12.

Az elmúlt időszakban jelentős előrehaladás a projekt építészeti munkáival kapcsolatban történt. Jászberény, az Ybl és az ÁOTK esetében a kivitelezőkkel (T-Invest és Szin-Ker) megtörténtek a szerződéskötések. A munkaterület-átadások e hónapban várhatók. Ennek megfelelően valószínűsíthető, hogy az említett helyszíneken a végleges átadás szeptember 1-vel megvalósulhat. A gödöllői kampuszra hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indítunk, felvettük a kapcsolatot a Gév-Huniber, a Con-tact képviselőivel. Rajtuk kívül a Baucont Rt. is jelezte, hogy indulni kíván. A jelek szerint az eljárás várhatóan sikeres lesz.

Az elmúlt időszakban került sor az első PEJ-hez kapcsolódó hiánypótlás, valamint a 2. PEJ beadására. Az OMAI-val és a kincstárral folytatott egyeztetések alapján valószínű, hogy a hiánypótlás rendben lesz. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a második PEJ összeállítása jóval zökkenőmentesebben történt, a projektmenedzsment és az egyetemi munkatársak számára egyértelműbbé váltak a feladatok.