



## **II. Projekt státusz riport**

2005.08.18.

A támogatás megítélése után, mivel a támogatási összegen, illetve a projektdokumentáció szerkezetén, az indikátorokon, stb. változtattak, többszöri egyeztetés után 8. verzióban az Irányító Hatóság (IH) áment mondott az ügyre, így a szerződéskötésnek további tartalmi akadálya nincs.

A hosszú időbeli csúszás miatt át kellett írunk a teljes projekttervet, az időbeli ütemezést és a költségterv időbeli ütemezését is. Az IH továbbá megkapta azokat a dokumentumokat is, amik a szerződéskötésnek feltételei (garanciavállalás, kincstári, adóhatósági papírok, stb.) A szerződéskötés feltétele az érvényes, jogerős építési engedély beszerzése, az ezzel kapcsolatos tervezési és a későbbi kiviteli munkák nyílt közbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárását kiírtuk, eredményhirdetés jövő hétfőn.

Az Irányító Hatóság megadta az engedélyt a korábbi (2005. július 1-i) projektkezdésre, ennek megfelelően a kis kampuszok (ÁOTK, YBL, JFK) munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárást megkezdtük. Várhatóan a kis kampuszok átalakítási munkái idén befejeződnek, a teljes projektzárás 2006. december 31-vel történik. A gödöllői kampuszon 2006 elején kezdődnek a felújítási munkák. A projekt sikeres lefolytatásához szükséges kiegészítő munkákra (megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyi audit, projektmenedzsement-minőségbiztosítás) az egyszerű közbeszerzési eljárást befejeztük, a szerződéskötések megtörténtek. Az egyeztetések valamennyi kampuszsal folyamatosak, a dékánokat, az ügyben érdekelt kollégákat a helyzetről folyamatosan tájékoztatjuk.

Az IH előzetes helyszíni szemlét tartott augusztus 9-én, valamennyi helyszínen. A szemle eredményes, a jegyzőkönyv szerint az IH az elérendő célok, és a felkínált helyszínek tekintetében kifogást nem emelt.

Az Ybl a megvalósítási helyszínre módosítást kért. Ezzel kapcsolatos kérelmünket az IH első lépésben elutasította, de az OMAI, mint közreműködő szervezet támogatásával, részletesebb indoklással újra megkértük az engedélyt. Telekes főigazgató úr minderről részletes tájékoztatást kapott.

A finanszírozásra vonatkozó szabályok menet közben számunkra kedvezően változtak. Az egyetemek kérhetnek (és meg is kértük) 25% folyamatos előleget. Ez azt jelenti, hogy a projekt finanszírozása az egyetemszámára extra likviditási gondot biztosan nem fog okozni. Ettől függetlenül, mint azt Főigazgató Úrnak már korábban is jeleztük, a jövő évi költségvetésben a HEFOP kötelező önrészevel, ami 2006-ban mintegy 50M Ft, mindenképpen számolni célszerű.