



## **V. Projekt státusz riport**

2006.01.16

2005 novemberében, az érvényes építési engedélybirtokában megtörtént a szerződéskötés, az első előleget a kincstár át is utalta egyetemünkre. A tavalyi év végén elindult a központi hálózat korszerűsítését és a hálózati biztonságot szolgáló eszközök beszerzése, valamint a központi szerverpark konszolidációjához szükséges eszközök beszerzése, különös tekintettel az új Neptun bevezetését támogató eszközökre.

Az építési beruházások tekintetében az volt a terv, hogy az Ybl, Jászberény és az ÁOTK-t érintő ügyeket önálló közbeszerzési eljárás keretében még szerződéskötés előtt elindítjuk, hogy a kivitelezést minél hamarabb meg lehessen kezdeni. A közbeszerzési eljárást a tavalyi évfolyamán le is folytattuk, de eredménytelen lett - az ajánlattevők egy része formai hibák miatt érvénytelen ajánlatot adott, a két formailag érvényes ajánlat tartalmilag nem volt bírálható - mindkettőből hiányzott pl. a teljes villanszerelés.

Ennek megfelelően úgy döntöttünk, hogy a gödöllői építkezést indító közbeszerzési eljárásba foglaljuk bele az említett három kar ügyeit - minden egyes helyszínre részajánlattételi lehetőséggel. A munka és a fizetés ütemezésének megállapítása úgy történik, hogy a 3 kisebb helyszínen kezdődjenek előbb a munkálatok, így azok kivitelezése a lehető leghamarabb megtörténhet. Figyelembe kell venni, és ezt az egyetem vezetése felé kommunikálni kell, hogy a hatályos kbt. mindenképpen meghatározza a mozgásterünket, a törvényben rögzített eljárási határidők hosszúak, azoktól nincs lehetőség eltérni, így ezek az eljárások meglehetősen hosszadalmasak.

Mivel az Irányító Hatóság a kifizetések elbírálásakor nem csak a számlákat, hanem az eljárásra vonatkozó összes dokumentációt bekéri, úgy gondoljuk, kínos pontossággal kell ügyelnünk a törvényességre, hiszen a kifizetés megtagadása nagyon szerencsétlen helyzetet eredményezhet. Bármennyire is szeretnénk, ennél jobban nem lehet gyorsítani a folyamatot.

Azért, hogy a héten kiírandó nagy építészeti közbeszerzése mindenképpen sikeres lehessen, előzetes tájékozódást folytattunk a szóba jöhető cégeknél, így az ismételt eredménytelen eljárás valószínűsége minimális. A jelen ütemterv alapján a 3 karnál ebben a félévben, Gödöllőn a 3. negyedévben befejeződhetnek a munkálatok, és a projekt eredeti ütemezése is tartható a továbbiakban.