



III. Projekt státusz riport

2005.10.17.

Az engedélyes terv és a tenderterv elkészítésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárásunk érvényes és eredményes volt, a Profilterv Kft. nyerte el a megbízást. A tervezési egyeztetések után az építési engedély kérelmet az önkormányzatnál beadtuk, reményeink szerint jövő héten meglesz a jogerős építési engedély. Ezzel a projekt során lényeges állomáshoz, a támogatási szerződés megkötéséhez érünk. Az Irányító Hatóság által adott időpontokról azonnal tájékoztatni kell Rektor Urat.

Az Irányító Hatóság, mint felső szintű, projektirányításért felelős szerv, befogadta és megfelelőnek találta a projektdokumentáció valamennyi elemét, így a szerződéskötés az építési engedély kézhezvételével azonnal megtörténhet.

Az Ybl helyszínváltoztatási kérelmének (többszöri elutasítás után) az Irányító Hatóság végül is helyt adott, így nincs akadálya Telekes főigazgató úr elképzeléseinek megfelelően vinni a kivitelezést.

Július-szeptember folyamán lebonyolódtak a projektirányítást, egyéb háttérfeladatokat biztosító közbeszerzési eljárások. Ennek megfelelően elkészültek a megvalósíthatósági, fenntarthatósági tanulmányok, valamint a projekt hivatalos, július 1-i kezdésétől a kötelezően előírt, külső szakértő igénybevételével folyó folyamatos könyvvizsgálat.

Elkészült a kis kampuszok építési beruházásaira vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációja, a közzététel a jövő héten várható.

A Profilterv munkatársaival folyamatosan végezzük a tenderterv elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket. A szerződés megkötése után így gyakorlatilag azonnal indítható a gödöllői fejlesztések építészeti kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az egyeztetéseken az egyetem részéről állandó jelleggel Ritter Dávid, Bokorné Macecchini Judit és Tóth Sándor vesz részt, de minden esetben bevonjuk a megfelelő érdekelteket is.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárások határidejéből adódó (és így a támogatási szerződés megkötését halasztó) csúszás kezelhető, a projekt a hivatalos projektindítási engedélyben foglalt határidőkkel a tervezett ütemben halad, ebben az évben kockázatát nem látjuk. A támogatási szerződés megkötése után azonnal indított beszerzések ütemezésénél figyelembe vesszük az egyetemre rótt maradványképzési kötelezettséget, így ezeket csak jövő év január 20-a után fizetjük ki. A projektekre jelenleg csak a feltétlenül szükséges (pénzügyi ütemtervben rögzített, így a támogatás elszámolásánál kötelező határidőkkel bíró) tételeket számoljuk el (tervezés, közbeszerzési eljárások költségei, könyvvizsgálat, stb.).