



VII. Projekt státusz riport

2006.04.14.

Az elmúlt időszakban a korábban elkezdődött informatikai eszközbeszerzések leszállítása zajlott. A központi infrastruktúra (háttértároló és szerverek) leszállítását és rendszerbe állítását végezte az Icon Kft. A háttértároló kapacitásunk immár 8 TB-ra nőtt, ami elegendő a tervezett fejlesztésekből adódó többlet kapacitásigény kiszolgálásához.

Az építészeti beruházásokra kiírt újabb nyílt közbeszerzési eljárás részben eredményesen zárult. A kis kampuszokra (Jászberény, Ybl, ÁOTK) bár a tervezettnél valamivel drágább, de érvényes és indokolt ajánlatok érkeztek. Ennek megfelelően a Szin-Ker Kft-vel és a T-Invest Kft-vel megkezdődtek a szerződések előkészítései. Amennyiben előre nem látható problémák nem merülnek fel, a kis kampuszok építészeti átalakításai és az új helyiségek használatba vétele szeptember 1-vel megtörténhet.

A gödöllői munkákra adott ajánlatok, bár érvényesek voltak, ismét olyan összegeket tartalmaztak, amelyek a pályázati büdzséből nem finanszírozhatók. Véleményünk szerint ennek oka az, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel nem tudtunk versenyhelyzetet teremteni. A kétszeri alkalommal is eredménytelen nyílt eljárás, valamint az ügy egyre fokozódó sürgőssége véleményünk szerint elegendő indok ahhoz. Hogy a Közbeszerzések Tanácsánál tárgyalásos eljárás engedélyezését kérjük. Reményeink szerint a tárgyalásos eljáráson kialakuló árverseny elfogadható szintre hozza az árakat.

A projektben eddig végzett munkákat és feladatokat áttekintve Bíró Terézzel és Tóth Sándorral többször egyeztettünk az egyes munkatársakra háruló feladatokról és azok honorálásáról. Látható, hogy a korábban tervezettnél lényegesen több, zömmel adminisztratív feladattal jár a projekt menedzselése. A nagyarányú adminisztratív terhelés miatt egyrészt további személyek bevonása szükséges, másrészt, mivel ezt részben kénytelenek munkaidőben végezni, szükséges a megfelelő munkaköri leírások módosítása is. Az ezzel kapcsolatos részletes listákat Tóth Sándor hivatalvezető állítja össze.